

Archiv 34.03
Geschäft 2024-018
Status öffentlich
Stossrichtung 2 Begegnung und Sicherheit / 3 Mobilität und Infrastruktur

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 6. Februar 2024

Einzelne Strassen und Wege Werterhaltung Strassen, Wasser, Kanalisation 2023, Sanierung "Hubring" Kreditabrechnung

Das Wichtigste in Kürze

Im Frühjahr 2023 wurde der Hubring zwischen Hub- und Rigi-Strasse saniert. Die Schlussabrechnung resultierte gegenüber dem Kredit- und Vergabebeschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023 über CHF 415'000 mit Minderkosten von rund CHF 48'000.

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 7. Februar 2023 den Sanierungskredit für die Hubstrasse, Abschnitt Hubstrasse 9 bis Hubring 72, mit Gesamtkosten von CHF 415'000.

Die Bauarbeiten dauerten von Mitte März bis Mitte Mai 2023.

Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro F+H Partner AG, umfasste die Sanierung der "Hubstrasse" im Teilstück Hubstrasse 9 bis Hubring 72.

Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Strassenoberbau auf einer Fläche von rund 880 m² erneuert. Die Fundationsschicht genügte den technischen Anforderungen und konnte belassen werden. Die vorhandenen verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert.

Sanierung Trinkwasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung aus dem Jahr 1953 ersetzt. Für die Brandbekämpfung wurde der Hydrant Nr. 189 im Bauperimeter durch ein neues Modell, welches den heutigen Anforderungen der GVZ entspricht, ersetzt.

Kanalisation

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Kanalisationsleitung aus dem Jahr 1973 erneuert. Im Zuge der Sanierung wurden die schadhafte Kontrollschächte durch neue ersetzt.

Öffentliche Beleuchtung

Die bestehende Beleuchtung aus dem Jahr 1970 hatte ihre Lebensdauer erreicht und wurde durch neue, stromsparende LED-Modelle ersetzt.

Werkleitungen Dritter

Die EKZ erneuerte im gesamten Bauperimeter ihre Rohranlagen. Zusätzlich wurde aufgrund des zukünftigen grösseren Energiebedarfes eine neue Verteilkabine erstellt.

Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2023 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
Strasse Konto 420.5010.00.09 Hubring, Hubstrasse bis Hubring (INV00221)	150'000	170'000	155'859.70	- 14'140.30 (-8.3%)
Wasser Konto 425.5030.00.11 Hubring, Hubstrasse bis Hubring (INV00221)	96'930 (90'000 exkl. MWST)	90'000	72'182.65	- 17'817.35 (-19.8%)
Abwasser Konto 425.5030.00.11 Hubring, Hubstrasse bis Hubring (INV00221)	91'545 (85'000 exkl. MWST)	115'000	105'429.00	- 9'571.00 (-8.3%)
Beleuchtung Konto 420.5010.02.08 Hubring, Hubstrasse bis Hubring (INV00221)	30'000	40'000	33'597.50	- 6'402.50 (-16.0%)
Total	368'475	415'000	367'068.85	-47'931.15 (-11.6%)

Begründung der Abweichungen von Kostenvoranschlag und Budgetwert:

Allgemein: Aufgrund von Optimierungen während des Baus beziehungsweise durch Anpassung der Kanalisationslänge konnten Kosten eingespart werden. Ebenfalls wurde die Position für Unvorhergesehenes nicht benötigt. Die Instandstellungsarbeiten fielen geringer aus als ursprünglich einkalkuliert.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung "Hubring" im Teilstück Hubstrasse 9 bis Hubring 72 mit Kosten von CHF 155'859.70 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 14'140.30 bzw. 8.3 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.00.09 (INV00221) „Hubring, Hubstrasse bis Hubring“ in den Jahren 2022 bis 2024 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023, über CHF 170'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00.09 (INV00221) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung "Hubring" im Teilstück Hubstrasse 9 bis Hubring 72 mit Kosten von CHF 72'182.65 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 17'817.35 bzw. 19.8 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.5030.00.11 (INV00221) „Hubring, Hubstrasse bis Hubring“ in den Jahren 2023 und 2024 belastet.
4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023, über CHF 90'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00.11 (INV00221) wird buchhalterisch abgeschlossen.
5. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Kanalisation "Hubring" im Teilstück Hubstrasse 9 bis Hubring 72 mit Kosten von CHF 105'429 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 9'571 bzw. 8.3 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.00.11 (INV00221) „Hubring, Hubstrasse bis Hubring“ in den Jahren 2022 bis 2024 belastet.
6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023, über CHF 115'000 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.00.11 (INV00221) wird buchhalterisch abgeschlossen.
7. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Beleuchtung "Hubring" im Teilstück Hubstrasse 9 bis Hubring 72 mit Kosten von CHF 33'597.50 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 6'402.50 bzw. 16 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.02.08 (INV00221) „Hubring, Hubstrasse bis Hubring“ im Jahr 2023 belastet.
8. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023, über CHF 40'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.02.08 (INV00221) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleitung Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Finanzabschluss
- _ Rechnungsübersicht

vom **Beschluss**
Seite 6. Februar 2024
4 | 4

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Gemeinderat Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch