

Gemeinde Bassersdorf

Gemeinderat

Archiv: 34.03
Geschäft: 2024-163
Status: öffentlich
Stossrichtung: 2 Begegnung und Sicherheit / 3 Mobilität und Infrastruktur

Beschluss des Gemeinderates vom 24. September 2024

Einzelne Strassen und Wege, Werterhaltung Reckolder- / Holunderweg 2023 Kreditabrechnung

Das Wichtigste in Kürze

Im Jahr 2023 wurde der Reckolder -/ und Holunderweg saniert. Die Schlussabrechnung resultierte gegenüber dem Kredit- und Vergabebeschluss des Gemeinderates vom 9. Oktober 2023 über CHF 162'000 mit Minderkosten von CHF 3'690.95.

1 Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 9. Oktober 2023 den Sanierungskredit für den Reckolder-/ und Holunderweg, mit Gesamtkosten von CHF 162'000.

Die Bauarbeiten dauerten vom Oktober bis Dezember 2023.

2 Erwägungen

2.1 Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro F+H Partner AG, umfasste die Sanierung vom Reckolder -/ und Holunderweg.

Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Gehwegoberbau auf einer Fläche von rund 145 m² erneuert. Die vorhandenen, verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Auf mehrfachen Wunsch aus der Bevölkerung wurden die Treppen sowie das Längsgefälle für die bessere Durchgängigkeit des Wegs (Kinderwagen sowie für leicht mobilitätseingeschränkte Personen) so gut es die bestehende Situation erlaubte, angepasst.

Sanierung Trinkwasserleitung

Im Bauprojektperimeter war keine öffentliche Wasserleitung vorhanden entsprechend gab es auch keine Sanierungsarbeiten. Die privaten Liegenschaften Gyrhaldenstrasse 4, 6 und 8 sollen bei einer späteren Hausanschlusssanierung direkt über die Gyrhaldenstrasse mit Trinkwasser erschlossen werden.

Kanalisation

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Kanalisationsleitung aus dem Jahr 1955 mit einem Inliner saniert. Im Zuge der Sanierung wurden die schadhaften Kontrollschächte durch neue ersetzt.

Öffentliche Beleuchtung

Die bestehende Beleuchtung wurde bereits im Jahr 2019 erneuert, folglich musste diese nicht erneuert werden. Die Stromzuleitungen zu der Beleuchtung waren jedoch veraltet und mussten komplett ersetzt werden.

Werkleitungen Dritter

Die Nachfrage bei den Werken EKZ, Swisscom und Sunrise ergab, dass sämtliche Werkeigentümer im betroffenen Strassenabschnitt keinen Handlungsbedarf hatten.

2.2 Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2023 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
Strasse Konto 420.5010.00.08 Holunderweg und Reckolderweg (INV00220)	70'000	117'000	118'747.65	+ 1'747.65 (+1.5%)
Abwasser Konto 425.5030.00.14 Holunderweg und Reckolderweg (INV00220)	118'470 (110'000 exkl. MWST)	25'000	20'813.50	- 4'186.50 (-16.7%)
Beleuchtung Konto 420.5010.02.07 Holunderweg und Reckolderweg (INV00220)	20'000	20'000	18'747.90	- 1'252.10 (-6.3%)
Total	208'470	162'000	158'309.05	-3'690.95 (-2.3%)

Begründung Minderkosten:

Bei den beiden Inliner mussten im Vergleich zur Hauptofferte weniger seitliche Anschlüsse eingebunden werden.

3 Der Gemeinderat beschliesst

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Sanierung des Reckolder -/ und Holunderweg mit Kosten von CHF 118'747.65 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 1'747.65 bzw. 1.5% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.00.08 (INV00220) „Holunderweg und Reckolderweg“ in den Jahren 2023 bis 2024 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 9. Oktober 2023, über CHF 117'000.00 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00.08 (INV00220) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Bauabrechnung für die Sanierung der Abwasserleitung im Reckolder -/ und Holunderweg mit Kosten von CHF 20'813.50 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 4'186.50 bzw. 16.7% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.00.14 (INV00220) „Holunderweg und Reckolderweg“ in den Jahren 2023 bis 2024 belastet.
4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 9. Oktober 2023, über CHF 25'000.00 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.00.14 (INV00220) wird buchhalterisch abgeschlossen.
5. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Stromzuleitungen für die Beleuchtung im Reckolder -/ und Holunderweg mit Kosten von CHF 18'747.90 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 1'252.10 bzw. 6.3% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.02.07 (INV00220) „Holunderweg und Reckolderweg“ in den Jahren 2023 bis 2024 belastet.
6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 9. Oktober 2023, über CHF 20'000.00 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.02.07 (INV00220) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch)

- Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- Bereichsleitung Rechnungswesen
- Akten (Original)

Beilagen

- Sanierung Reckolder -/ und Holunderweg Finanzabschluss
- Sanierung Reckolder -/ und Holunderweg Rechnungsübersicht

Gemeinde Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch