

Archiv 34.03  
Geschäft 2020-05  
Status öffentlich  
Stossrichtung 2 Sicherheit und Begegnung / 4 Vereine und Infrastruktur

gemeinde bassersdorf  
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 14. Januar 2020

## **Einzelne Strassen und Wege Werterhaltung Strassen und Wasserversorgung 2019, Sanierung Gibisnütweg Schlussabrechnung**

### **Ausgangslage**

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 12. März 2019 den für den Gibisnütweg erforderlichen Sanierungskredit mit Gesamtkosten von CHF 185'352.

Die Bauarbeiten dauerten sieben Wochen und konnten Ende Mai 2019 abgeschlossen werden.

### **Ausgeführtes Bauprojekt**

Das ausgeführte Bauprojekt des Ingenieurbüros Fritschi + Huser Ingenieure, Winterthur, umfasste die Sanierung Gibisnütweg, Abschnitt Hubring bis Hubring.

#### Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Strassenoberbau auf einer Fläche von rund 160 m<sup>2</sup> saniert. Da es sich lediglich um einen Fussweg ohne grosse Belastungen handelt, konnte auf einen Fundationsersatz verzichtet werden. Die vorhandenen, verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert.

#### Sanierung Trinkwasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung aus dem Jahr 1955 auf einer Länge von 125 m erneuert. Für die Brandbekämpfung wurde der Hydrant Nr., 191 im Bauperimeter durch ein neues Modell, welches den heutigen Anforderungen der GVZ entspricht, ersetzt. Bei allen Anschlusspunkten der Hauszuleitungen an die neue Verteilleitung wurden Abstellschieber eingebaut. In enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern konnten diverse private Hausanschlüsse erneuert werden.

#### Kanalisation

Angeordnete TV-Aufnahmen zeigten auf, dass sich die Haltung im Gibisnütweg in einem guten Zustand befindet und folglich kein Sanierungsbedarf bestand. Die Schachtabdeckungen von sämtlichen Kontrollschächten wurden jedoch aufgrund des mangelnden Zustandes ersetzt.

#### Öffentliche Beleuchtung

Die bestehende Beleuchtung im Gibisnütweg stammt aus dem Jahr 1995. Da sich diese in einem guten Zustand befindet, wurden die Masten belassen und nur die abnehmbaren Leuchtmodule erneuert.

#### Werkleitungen Dritter

Das EKZ erstellte im Zuge der Strassenarbeiten ein neues Kabeltrasse. Zusätzlich wurde eine neue Verteilkabine realisiert.

## Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
<b>Strassensanierung</b> Konto 420.5010.00 „Sanierung Gibisnütweg“ (INV00128)	57'619.50	54'496.00	- 3'123.50 (-5.4%)
<b>Wasser</b> Konto 424.5030.00 „Sanierung Gibisnütweg“ (INV00128)	116'100.60	124'927.75	+ 8'827.15 (+7.6%)
<b>Abwasser</b> Konto 425.5010.00 „Allgemeine Werterhaltung“ (INV00033)	3'877.20	3'684.80	- 192.40 (-5.0%)
<b>Beleuchtung</b> Konto 420.3141.05 „Unterhalt Strassenbeleuchtung“	7'754.40	6'625.25	- 1'129.15 (-14.6%)
<b>Total</b>	<b>185'351.70</b>	<b>189'733.80</b>	<b>+ 4'382.10 (+2.4%)</b>

Die Sanierung des Gibisnütwegs konnte mit Mehrkosten von CHF 4'382.10 inkl. MWST respektive 2.4 % abgeschlossen werden.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung „Gibisnütweg“ mit Kosten von CHF 54'496 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 3'123.50 bzw. 5.4 % wird genehmigt. Die Kosten wurde dem Konto 420.5010.00 (INV00128) „Sanierung Gibisnütweg“ im Jahr 2019 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12. März 2019, über CHF 57'619.50 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00 (INV00128) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Bauabrechnung für die Wasserleitungssanierung „Gibisnütweg“ mit Kosten von CHF 124'927.75 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 8'827.15 bzw. 7.6 % wird genehmigt. Die Kosten wurde dem Konto 424.5030.00 (INV00128) „Sanierung Gibisnütweg“ im Jahr 2019 belastet.
4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12. März 2019, über CHF 116'100.60 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00 (INV00128) wird buchhalterisch abgeschlossen.
5. Die vorliegende Bauabrechnung für die Kanalisationssanierung „Gibisnütweg“ mit Kosten von CHF 3'684.80 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 192.40 bzw. 5 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030 (INV00033) „Allgemeine Werterhaltung“ im Jahre 2019 belastet.

6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12. März 2019, über CHF 3'877.20 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030 (INV00033) wird buchhalterisch abgeschlossen.
7. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Strassenbeleuchtung „Gibisnütweg“ mit Kosten von CHF 6'625.25 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 1'129.15 bzw. 14.6 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.3141.05 „Unterhalt Strassenbeleuchtung“ im Jahr 2019 belastet.
8. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 12. März 2019, über CHF 7'754.40 (inkl. MWST) auf Konto 420.3141.05 wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- \_ Ressortvorstand Finanzen + Liegenschaften
- \_ Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- \_ Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- \_ Bereichsleitung Rechnungswesen
- \_ Akten (Original)

Beilagen:

- \_ Rechnungsübersicht
- \_ Finanzabschluss

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler  
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch