

Archiv 34.03  
Geschäft 2020-146  
Status öffentlich  
Stossrichtung 2 Sicherheit und Begegnung / 4 Vereine und Infrastruktur

gemeinde bassersdorf  
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 8. September 2020

## **Einzelne Strassen und Wege Werterhaltung Strassen und Wasser 2019, Sanierung Auenring innerer Teilabschnitt Schlussabrechnung**

### **Ausgangslage**

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 14. Mai 2019 den Sanierungskredit für den Auenring (innerer Teilabschnitt) mit Gesamtkosten von CHF 544'100.

Die Bauarbeiten dauerten September 2019 bis Dezember 2019 und konnten mit dem Deckbelageinbau im April 2020 abgeschlossen werden.

### **Ausgeführtes Bauprojekt**

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro Fritschi Huser AG, Rickenbach Sulz, umfasste die Sanierung der inneren Quartierstrassen des Auenrings.

#### Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Strassenoberbau auf einer Fläche von rund 1'400 m<sup>2</sup> saniert. Die Strassenfundation wurde im gesamten Bauperimeter ersetzt. Die vorhandenen verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert.

#### Sanierung Trinkwasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung aus dem Jahr 1966 ersetzt. Die neue Wasserleitung wurde in die öffentliche Strassenparzelle verlegt, damit diese bei allfälligen späteren Bauten im Quartier nicht weichen muss. Für die Brandbekämpfung wurden die Hydranten Nr. 55, 56 und 58 im Bauperimeter durch neue Modelle, welche den heutigen Anforderungen der GVZ entsprechen, ersetzt. Bei allen Anschlusspunkten der Hauszuleitungen an die neue Verteilleitung wurden Abstellschieber eingebaut. In enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern konnten diverse private Hausanschlüsse erneuert werden.

#### Kanalisation

Die bestehende Hauptkanalisation ist baulich in Ordnung und genügt den hydraulischen Vorgaben. Mit dem Strassenbau wurden jedoch sämtliche Schachtoberbauten respektive Schachtabdeckungen durch neue ersetzt.

#### Öffentliche Beleuchtung

Die bestehende Beleuchtung aus dem Jahr 60er Jahren wurde im Bauperimeter erneuert. Die Kandelaber vor dem Kindergarten, welche bereits im Jahr 2014 erneuert wurden konnten belassen werden.

### Werkleitungen Dritter

Das Elektrizitätswerk des Kanton Zürichs (EKZ) erneuerte im gesamten Projektperimeter das Elektrotrasse. Zusätzlich wurden durch die EKZ neue Verteilkkabinen erstellt.

### Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
<b>Strasse</b> Konto 420.5010.00 „Sanierung innerer Auenring“ (INV00129)	254'000	240'649.00	- 13'351.00 (-5.3%)
<b>Wasser</b> Konto 424.5030.00 „Sanierung innerer Auenring“ (INV00129)	239'000	250'338.70	+ 11'338.70 (+4.7%)
<b>Abwasser</b> Abwasser, Konto 425.5030.00 „Sanierung innerer Auenring“ (INV00129)	1'600	4'038.25	+ 2'438.25 (+152.4%)
<b>Beleuchtung</b> Beleuchtung, Konto 420.3141.05 „Strassenbeleuchtung“	49'500	47'368.05	- 2'131.95 (-4.3%)
<b>Total</b>	<b>544'100</b>	<b>542'394.00</b>	<b>- 1'606.00 (-0.3%)</b>

Die Sanierung des Auenrings (innerer Teilabschnitt) konnte mit Minderkosten von CHF 1'606.00 inkl. MWST respektive 0.3% abgeschlossen werden.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung "Auenring, innerer Teilabschnitt" mit Kosten von CHF 240'649.00 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 13'351.00 bzw. 5.3 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.00 (INV00129) "Sanierung innerer Auenring" im Jahr 2019 und 2020 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 14. Mai 2019, über CHF 254'000.00 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00 (INV00129) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Bauabrechnung für die Wasserleitungssanierung „Auenring, innerer Abschnitt“ mit Kosten von CHF 250'338.70 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 11'338.70 bzw. 4.7 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.5030.00 (INV00129) „Sanierung innerer Auenring" im Jahr 2019 und 2020 belastet.

4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 14. Mai 2019, über CHF 239'000.00 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00 (INV00129) wird buchhalterisch abgeschlossen.
5. Die vorliegende Bauabrechnung für die Kanalisationssanierung "Auenring, innerer Abschnitt" mit Kosten von CHF 4'038.25 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 2'438.25 bzw. 152.4 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.00 (INV00129) "Sanierung innerer Auenring " im Jahr 2019 und 2020 belastet.
6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 14. Mai 2019, über CHF 1'500.00 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.00 (INV00129) wird buchhalterisch abgeschlossen.
7. Die vorliegende Bauabrechnung für die Beleuchtung "Auenring, innerer Abschnitt" mit Kosten von CHF 47'368.05 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 2'131.95 bzw. 4.3 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.3141.05 „Strassenbeleuchtung“ im Jahr 2020 belastet.
8. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 14. Mai 2019, über CHF 49'500.00 (inkl. MWST) auf Konto 420.3141.05 wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- \_ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- \_ Leiter Finanzen + Liegenschaften
- \_ Bereichsleiter Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- \_ Bereichsleiter Rechnungswesen
- \_ Akten (Original)

Beilagen:

- \_ Sanierung Auenring innerer Teilabschnitt, Rechnungsübersicht
- \_ Sanierung Auenring innerer Teilabschnitt, Finanzabschied

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler  
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:

Michael Nauer, Tel. 044 838 85 25, michael.nauer@bassersdorf.ch