








## Controlling Kredite

Verpflichtungskredite +CHF 250'000.00							
Bezeichnung	Inv-Nr.	Vepfl.-Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 08.25 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Status
<b>Liegenschaftenverwaltung</b>							
APZ Heizungsersatz	INV00205	CHF 1'824'000	CHF 2'249'844.43	Projekt beendet, Kostenzusammenstellung RMB folgt	Ist seit 11.2024 in Betrieb	<a href="#">GRB 2022-028</a> <a href="#">GLB 2024-020</a> (Zusatzkredit)	<span style="color: red;">●</span>
KiGa Auenring Sanierung	INV00180	CHF 2'165'470	CHF 2'260'469.70	CHF 2'330'000	10.2024, Abschluss ca. 10.2025	<a href="#">GRB 2022-002</a> <a href="#">GRB 2023-015</a> <a href="#">GRB 2023-078</a>	<span style="color: orange;">●</span>
SH Chrüzacher Aufstockung und Bau Tagesstruktur	INV00280	CHF 296'000	CHF 265'591.30	CHF 265'591.30	Aus dem Vorprojekt keine Projektausführung	<a href="#">GRB 2024-006</a> <a href="#">GRB 2024-069</a>	<span style="color: green;">●</span>
KiGa Baltenswil Ausbau	INV00153	CHF 165'000	CHF 164'699.57	CHF 162'133	Ausbau abgeschlossen.	<a href="#">GRB 2018-111</a> GV vom 18.09.2019 <a href="#">GV vom 13.12.2022</a>	<span style="color: green;">●</span>

## Controlling Kredite

Bezeichnung	Inv-Nr.	Vepfl.-Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 08.25 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Status
<b>Bau + Werke</b>							
Hubring Werterhaltung 2024/2025	INV00247	CHF 2'105'000	CHF 1'487'994'3.65	CHF 2'150'000	November 2025	<a href="#">GRB 2024-036</a>	
Bungertweg Werterhaltung 2024	INV00250	CHF 337'000	CHF 324'863.94	CHF 337'000	In Betrieb	<a href="#">GRB 2024-114</a>	
Rebenweg Werterhaltung	INV00246	CHF 340'000	CHF 375'354.90	CHF 385'000	In Betrieb	<a href="#">GRB 2024-085</a>	
Auf der Ebene Werterhaltung 2025	INV00296	CHF 296'000	CHF 156'727.15	CHF 285'000	In Betrieb	<a href="#">GRB 2025-023</a>	
Winterthurerstrasse Werterhaltung 2024	INV00286	CHF 254'000	CHF 212'069.50	CHF 254'000	In Betrieb	<a href="#">GRB 2024-115</a>	
Umfassender Hochwasserschutz, Vorprojektierung in 2 Varianten inkl. Entscheid	INV00027	CHF 671'000	CHF 600'409.46	CHF 700'000	Sommer 2026	<a href="#">GRB 2021-165 (v)</a> <a href="#">GRB 2022-080</a> <a href="#">GRB 2023-004</a> <a href="#">GRB 2024-070 (v)</a> <a href="#">GRB 2025-067 (v)</a>	
Gebiet Bahnhof Süd, Ortsbaulicher Studienauftrag	INV00315	CHF 594'350	CHF 155'991.95	CHF 600'000	Studienauftr. 2026 Richtprojekt. 4Q26 GP 2028	<a href="#">GRB 2024-109</a> <a href="#">GRB 2025-035</a>	

## Controlling Kredite

Rahmenkredite							
Bezeichnung	Inv-Nr.	Rahmenkredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 08.25 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Bemerkung
<b>Rahmenkredit Solarenergie</b>	<b>ING0003</b>	<b>CHF 1'500'00</b>				<a href="#">GV vom 14.03.2024</a>	Restbetrag CHF 1'460'495.95
KiGa Auenring Solarenergie	INV00285		CHF -39'504.05	abgeschlossen	Seit Dez.2024		
Ufmatten Solarenergie	INV00313		CHF 0.00	CHF 340'000	Nov 2025		
KIGA Emmet Solarenergie	INV00331		CHF 0.00	CHF 120'000	offen		Budgetiert 2026
KIGA Geeren Solarenergie	INV00332		CHF 0.00	CHF 120'000	offen		Budgetiert 2026

## Controlling Kredite

Link zu Kreditbeschluss: [GRB 2022-061](#)

ICT-Konzept						
Wiederkehrend						
Bezeichnung	Kontonr.	Kredit	Kosten JR2024	Prognose Vollbetrieb		Status
Sachkosten Betriebskosten- und Supportkosten ohne Personal, Hinter- grundsysteme und IT- Infrastruktur, ICT- Endgeräte	3153.00, 3113.00 3162.00  Dimension 01	CHF 334'000	CHF 268'677.60	CHF 320'000		●
Personalkosten	30er	CHF 342'000	CHF 284'838.45	CHF 290'000 Anteil der Lohnkosten wird vom Kanton finanziert (bei PICS zurzeit 20%)		●
<b>Total wiederkehrend</b>		<b>CHF 680'00</b>	<b>CHF 553'515.00</b>	<b>CHF 610'0000</b>		●
Einmalig						
Bezeichnung	Konto	Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 08.25 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Status
Investitionskosten Hintergrundsysteme Systemsoftware	INV00236	CHF 200'000	CHF 152'264.60	CHF 172'000	Mehrheitlich bereits in Betrieb Kreditabrechnung Ende Projekt	●
Erfolgsrechnung	3130.00 Dimension 01	CHF 150'000	CHF 290'167.67	CHF 233'000		●
<b>Total einmalig</b>		<b>CHF 350'000</b>		<b>CHF 405'000</b>		●
<b>Zusammenfassung wiederkehrende und einmalige Kosten</b>			Einmalige Kosten sind CHF 55'000 höher, während die jährlich wiederkehrenden Kosten im Vergleich zum Kredit rund CHF 70'000 tiefer sind			●

**Legende:**

**Tendenzbewertung:**

Stand: 18. August 2025

**Controlling Kredite**

<b>Status</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Massnahme</b>
●	Kredit wird voraussichtlich nicht überschritten	Keine besonderen Massnahmen erforderlich
●	Kredit könnte überschritten werden (Frühwarnung)(- 10%)	Überwachung verstärken
●	Kredit wird überschritten oder ist bereits überschritten (+ 10%)	Sofortige Massnahmen erforderlich

**Beschlüsse (V):** vertrauliche Beschlüsse – nicht publiziert

**Beschlüsse (TÖ):** teilöffentliche Beschlüsse – nicht publiziert