

Gemeinde Bassersdorf

## Gemeinderat

**Archiv:** 34.03  
**Geschäft:** 2026-009  
**Status:** öffentlich  
**Stossrichtung:** 2 Begegnung und Sicherheit / 3 Mobilität und Infrastruktur

## Beschluss des Gemeinderates vom 13. Januar 2026

# Einzelne Strassen und Wege, Werterhaltung "Rebenweg" 2024 Kreditabrechnung

---

### Das Wichtigste in Kürze

---

Im Jahr 2024 wurde der Rebenweg saniert. Die Schlussabrechnung resultierte gegenüber dem Kredit- und Vergabebeschluss des Gemeinderates vom 11. Juni 2024 über CHF 340'000 mit Mehrkosten von CHF 42'541.40.

---

## 1 Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 11. Juni 2024 den Kredit für die Sanierung des Rebenwegs mit Gesamtkosten von CHF 340'000.

Die Sanierungsarbeiten konnten Ende November 2024 abgeschlossen werden.

## 2 Erwägungen

### 2.1 Ausgeführtes Bauprojekt

#### Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Strassenoberbau auf einer Fläche von rund 750 m<sup>2</sup> erneuert. Die vorhandenen, verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert.

#### Sanierung Trinkwasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung aus Grauguss DN 125 mm aus dem Jahr 1976 ersetzt. Gemäss dem Generellen Wasserversorgungsplan (GWP) war eine Vergrösserung des Querschnitts nicht notwendig. Am Startpunkt bei der Gerlisbergstrasse wurde die neue Wasserleitung an die bestehende Leitung aus dem Jahr 2017 angeschlossen. Für die Brandbekämpfung wurden die Hydranten Nr. 94 und 104 im Bauperimeter durch neue Modelle, welche den heutigen Anforderungen der GVZ entsprechen, ersetzt. Bei allen Anschlusspunkten der Hauszuleitungen an die neue Verteilleitung wurden Abstellschieber

eingebaut. Diverse Liegenschaftsbesitzer sanierten zusammen mit dem Strassenbauprojekt ihren privaten Hausanschlüssen, auf deren Kosten.

Kanalisation

Untersuchungen zeigten, dass die Kanalisation aus dem Jahr 1996 im Projektperimeter in einem guten Zustand ist und somit keine Massnahmen notwendig waren.

Öffentliche Beleuchtung

Die bestehende Beleuchtung aus dem Jahr 1970 hatte ihre Lebensdauer erreicht. Im Projektperimeter wurden sämtliche Kandelaber durch moderne, stromsparende und dimmfähige LED-Modelle ersetzt.

Werkleitungen Dritter

Die Nachfrage bei den Werken EKZ, Swisscom und Sunrise/UPC ergab, dass die EKZ im betroffenen Strassenabschnitt Handlungsbedarf hatte. Die EKZ verlegte im gesamten Bauperimeter neue Rohre. Zusätzlich wurde eine neue Verteilkabine erstellt.

**2.2 Kreditabrechnung**

Arbeitsgattung	Budget 2024 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
<b>Strasse</b> Konto 420.5010.00.12 Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10 (INV00246)	135'000	170'000	198'047.25	+ 28'047.25 (+16.5%)
<b>Wasser</b> Konto 424.5030.00.15 Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10 (INV00246)	151'340 (140'000 exkl. MWST)	145'000 (134'135 exkl. MWST)	153'294.35	+ 8'294.35 (+5.7%)
<b>Beleuchtung</b> Konto 420.5010.02.10 Rebenweg, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 10 (INV00246)	30'000	25'000	31'199.80	+ 6'199.80 (+24.8%)
<b>Total</b>	<b>316'340</b>	<b>340'000</b>	<b>382'541.40</b>	<b>+42'541.40 (+12.5%)</b>

Begründung Mehrkosten:

Vor Beginn der Bauarbeiten hatte das EKZ den Bauperimeter für ihre Versorgungsleitungen aufgrund Abhängigkeiten in der Versorgung erweitert. Infolge dieser Erweiterung des Bauperimeters machte es Sinn, dass die Gemeinde den betroffenen Abschnitt (ca. 30 Laufmeter Strasse) ebenfalls mit einem neuen Belag versah sowie zwei betroffene Kandelaber erneuerte.

**3 Der Gemeinderat beschliesst**

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung "Rebenweg" mit Kosten von CHF 198'047.25 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 28'047.25 bzw. 16.5% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.00.12 (INV00246) "Rebenweg" im Jahr 2024 und 2025 belastet.

2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 11. Juni 2024, über CHF 170'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00.12 (INV00246) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Bauabrechnung für die Wasserleitungssanierung "Rebenweg" mit Kosten von CHF 153'294.35 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 8'294.35 bzw. 5.7% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.5030.00.15 (INV00246) "Rebenweg" im Jahr 2024 und 2025 belastet.
4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 11. Juni 2024, über CHF 145'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00.15 (INV00246) wird buchhalterisch abgeschlossen.
5. Die vorliegende Bauabrechnung für die Beleuchtung "Rebenweg" mit Kosten von CHF 31'199.80 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 6'199.80 bzw. 24.8% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.02.10 (INV00246) "Rebenweg" im Jahr 2024 und 2025 belastet.
6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 11. Juni 2024, über CHF 25'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.02.10 (INV00246) wird buchhalterisch abgeschlossen.

#### **Mitteilung an (elektronisch)**

- Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- Bereichsleitung Rechnungswesen
- Akten (Original)

#### **Beilagen**

- Sanierung "Rebenweg", Finanzübersicht
- Sanierung "Rebenweg", Finanzabschied

Gemeinde Bassersdorf

Christian Pfaller  
Gemeindepräsident

Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:  
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch