

Gemeinde Bassersdorf

Gemeinderat

Archiv: 34.03
Geschäft: 2026-076
Status: öffentlich
Stossrichtung: 2 Begegnung und Sicherheit / 3 Mobilität und Infrastruktur

Beschluss des Gemeinderates vom 14. April 2026

Einzelne Strassen und Wege, Werterhaltung "Bungertweg" 2024, Kreditabrechnung

Das Wichtigste in Kürze

Im Jahr 2024 wurde der Bungertweg saniert. Die Schlussabrechnung resultierte gegenüber dem Kredit- und Vergabebeschluss des Gemeinderates vom 9. Juli 2024 über CHF 337'000 mit Mehrkosten von CHF 8'589.25.

1 Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 9. Juli 2024 den Kredit für die Sanierung des Bungertwegs mit Gesamtkosten von CHF 337'000.

Die Sanierungsarbeiten konnten mit dem Einbau des Deckbelags im April 2025 abgeschlossen werden.

2 Erwägungen

2.1 Ausgeführtes Bauprojekt

Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Strassenoberbau auf einer Fläche von rund 320 m² erneuert. Die vorhandenen, verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert.

Sanierung Trinkwasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung aus Grauguss DN 100 mm aus dem Jahr 1929 wie im dem Generellen Wasserversorgungsplan (GWP) vorgegeben durch eine neue Leitung mit einem grösseren Querschnitt von DN 125 mm ersetzt, wie im Generellen Wasserversorgungsplan (GWP). Zusätzlich wurde die Wasserleitung im Abschnitt Bungertweg 4 bis Bungertweg 9 verlängert. Durch diese Verlängerung konnte ein Ringschluss erstellt werden, wodurch die Versorgungssicherheit für das Quartier deutlich erhöht werden konnte.

Für die Brandbekämpfung wurde der Hydrant Nr. 177 im Bauperimeter durch ein neues Modell, welches den heutigen Anforderungen der GVZ entspricht, ersetzt. Bei allen Anschlusspunkten der Hausleitungen an die neue Verteilleitung wurden Abstellschieber eingebaut. Diverse Liegenschaftsbesitzer sanierten zusammen mit dem Strassenbauprojekt ihre privaten Hausanschlüsse auf eigene Kosten.

Kanalisation

Im Projektperimeter waren keine gemeindeeigenen Kanalisationen vorhanden. Die querende Kanalisation des Zweckverbands ARA ist in einem guten Zustand, entsprechend waren keine Massnahmen notwendig.

Öffentliche Beleuchtung

Die bestehende Beleuchtung hatte ihre Lebensdauer erreicht. Im Projektperimeter wurden sämtliche Kandelaber durch moderne, stromsparende und dimmfähige LED-Modelle ersetzt.

Werkleitungen Dritter

Die Nachfrage bei den Werken EKZ, Swisscom und Sunrise/UPC ergab, dass die EKZ im betroffenen Strassenabschnitt Handlungsbedarf hatte. Die EKZ verlegte im gesamten Bauperimeter neue Rohre. Zusätzlich wurde eine neue Verteilkabine erstellt.

2.2 Kreditabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2024 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
Strasse Konto 420.5010.00.15 Bungertweg, Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9 (INV00250)	80'000	95'000	106'711.75	+ 11'711.75 (+12.3%)
Wasser Konto 424.5030.00.18 Bungertweg, Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9 (INV00250)	227'010 (210'000 exkl. MWST)	205'000 (189'639.20 exkl. MWST)	205'047.65	+ 47.65 (+/-0.0%)
Beleuchtung Konto 420.5010.02.13 Bungertweg, Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9 (INV00250)	30'000	37'000	33'829.85	- 3'170.15 (-8.6%)
Total	337'010	337'000	345'589.25	+8'589.25 (+2.6%)

Begründung Mehrkosten:

Aufgrund von diversen alten und nicht bekannten Leitungen, welche während der Bauzeit zum Vorschein kamen, musste die Strassenentwässerung und deren Ableitungen angepasst werden. Dies führte zu aufwendigeren Grabarbeiten, zusätzlichen Sondagen wie auch zu Mehrlängen von neuen Strassenabwasserleitungen.

3 Der Gemeinderat beschliesst

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung "Bungerweg" mit Kosten von CHF 106'711.75 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 11'711.75 bzw. 12.3% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.00.15 (INV00250) "Bungertweg, Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9" in den Jahr 2023 bis 2026 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 9. Juli 2024, über CHF 95'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00.15 (INV00250) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Bauabrechnung für die Wasserleitungssanierung "Bungertweg" mit Kosten von CHF 205'047.65 (inkl. MWST) und einer Kostenüberschreitung von CHF 47.65 bzw. 0.0% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.5030.00.18 (INV00250) "Bungertweg, Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9" in den Jahren 2023 bis 2026 belastet.
4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 9. Juli 2024, über CHF 205'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00.18 (INV00250) wird buchhalterisch abgeschlossen.
5. Die vorliegende Bauabrechnung für die Beleuchtung "Bungertweg" mit Kosten von CHF 33'829.85 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 3'170.15 bzw. 8.6% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.02.13 (INV00250) "Bungertweg, Winterthurerstrasse bis Bungertweg 9" im Jahr 2024 belastet.
6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Juli 2024, über CHF 37'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.02.13 (INV00250) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch)

- Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- Bereichsleitung Rechnungswesen
- Akten (Original)

Beilagen

- Rechnungsübersicht
- Finanzabschluss

Gemeinde Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch