








Controlling Kredite

Verpflichtungskredite +CHF 250'000.00								
Bezeichnung	Inv-Nr.	Vepfl.-Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 03.26 (inkl. MWST)	Hoch-rechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Bemerkung	Status
Liegenschaftenverwaltung								
APZ Heizungsersatz	INV00205	CHF 1'824'000	CHF 2'252'252.38	Projekt beendet, Kostenzusammenst ellung RMB folgt	Juni 2026	GRB 2022-028 GLB 2024-020 (Zusatzkredit)		●
KiGa Auenring Sanierung	INV00180	CHF 2'165'470	CHF 2'379'856.46	CHF 2'330'000	10.2024, Abschluss ca. 10.2025	GRB 2022-002 GRB 2023-015 GRB 2023-078		●
Sanierung Freibad Hasenbühl	INV00251	CHF 285'680	CHF 12'755.80	200'000	Abschluss ca. Herbst / Winter 2026	GRB 2025-089 GRB 2025-184	Vorprojektphase	●
Bungertweg 1, Polizei-posten	INV00291	CHF 462'000	CHF 328'590.37	Annahme Ende März 2026 Ca. CHF 350'000.00	Ist seit Nov. 2025 in Betrieb, Projekt noch nicht abgeschlossen.	GV 12.12.2024		●
Gemeindehaus D, Baltenswilerstrasse 10	INV00231	CHF 2'635'000	CHF 1'346'248.90	2'750'000	Sommer / Herbst 2026	Urne 09.04.2024		●

Controlling Kredite

Bezeichnung	Inv-Nr.	Vepfl.-Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 03.26 (inkl. MWST)	Hoch-rechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Bemerkung	Status
Bau + Werke								
Hubring Werterhaltung 2024/2025	INV00247	CHF 2'105'000	CHF 1'877'463.70	CHF 2'190'000	April 2026	GRB 2024-036		
Bungertweg Werterhaltung 2024	INV00250	CHF 337'000	CHF 332'885.40	CHF 345'000	In Betrieb	GRB 2024-114		
Winterthurerstrasse Werterhaltung 2024	INV00286	CHF 254'000	CHF 212'069.50	CHF 245'000	In Betrieb	GRB 2024-115		
Umfassender Hochwasserschutz, Vorprojektierung in 2 Varianten inkl. Entscheid	INV00027	CHF 671'000	CHF 828'391.01	CHF 900'000	Frühjahr 2027	GRB 2021-165 (v) GRB 2022-080 GRB 2023-004 GRB 2024-070 (v) GRB 2025-067 (v)		
Gebiet Bahnhof Süd, Ortsbaulicher Studienauftrag	INV00315	CHF 828'920	CHF 528'537.60	CHF 830'000	Studienauftr. 4Q25 Richtprojekt. 4Q26 GP 1Q28	GRB 2024-109 GRB 2025-035 GLB 2025-018 (tö) GRB 2026-011		
Sanierung Wasserleitung Bassersdorferstrasse	INV00317	CHF 540'000	CHF 66'860.80	CHF 550'000	Mai 2026	GRB 2025-166		
Sanierung Wiesenweg 2026	INV00337	CHF 430'000	CHF 11'125.80	CHF 430'000	August 2026	GRB 2026-019		

Controlling Kredite

Verpflichtungskredite +CHF 250'000.00								
Bezeichnung	Inv-Nr.	Vepfl.-Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 03.26 (inkl. MWST)	Hoch-rechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Bemerkung	Status
Informatik								
Fulloutsourcing Informatik	INV00288	CHF 863'000	CHF 106'525.90	800'000	7.2026	GRB 2025-257		●

Controlling Kredite

Rahmenkredite							
Bezeichnung	Inv-Nr.	Rahmenkredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 08.25 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Link zu Kreditbeschluss	Bemerkung
Rahmenkredit Solarenergie	ING0003	CHF 1'500'00				GV vom 14.03.2024	Restbetrag CHF 1'460'495.95
KiGa Auenring Solarenergie	INV00285		CHF -39'504.05	abgeschlossen	Seit Dez.2024		
Ufmatten Solarenergie	INV00313		CHF 0.00	CHF 340'000	Juni 2026		GRB 2025-130
KIGA Emmet Solarenergie	INV00331		CHF 0.00	CHF 120'000	offen		Budgetiert 2026
KIGA Geeren Solarenergie	INV00332		CHF 0.00	CHF 120'000	offen		Budgetiert 2026

Controlling Kredite

Link zu Kreditbeschluss: [GRB 2022-061](#)

ICT-Konzept							
Wiederkehrend							
Bezeichnung	Kontonr.	Kredit	Kosten JR2025	Prognose Vollbetrieb	Bemerkung	Status	
Sachkosten Betriebskosten- und Supportkosten ohne Personal, Hinter- grundsysteme und IT- Infrastruktur, ICT- Endgeräte	3153.00, 3113.00 3162.00 Dimension 01	CHF 334'000	CHF 313'270.44	CHF 330'000			●
Personalkosten	30er	CHF 342'000	CHF 251'373.25	CHF 290'000 Anteil der Lohnkosten wird vom Kanton finanziert (bei PICS zurzeit 20%)			●
Total wiederkehrend		CHF 680'00	CHF 553'515.00	CHF 610'0000			●
Einmalig							
Bezeichnung	Konto	Kredit (inkl. MWST)	Aufgelaufene Kosten 03.26 (inkl. MWST)	Hochrechnung Projektende	Geplante Inbetriebnahme	Bemerkung	
Investitionskosten Hintergrundsysteme Systemsoftware	INV00236	CHF 200'000	CHF 152'264.60	CHF 172'000	Mehrheitlich bereits in Betrieb Kreditabrechnung Ende Projekt	Nur Dimension 01 – 2022 – 2027	●
Erfolgsrechnung	3130.00 Dimension 01	CHF 150'000	CHF 289'276.66	CHF 233'000		Nur Dimension 01 – 2022 – 2025	●
Total einmalig		CHF 350'000		CHF 405'000			●
Zusammenfassung wiederkehrende und einmalige Kosten			Einmalige Kosten sind CHF 55'000 höher, während die jährlich wiederkehrenden Kosten im Vergleich zum Kredit rund CHF 70'000 tiefer sind ●				

Controlling Kredite

Legende:

Tendenzbewertung:

Status	Bedeutung	Massnahme
●	Kredit wird voraussichtlich nicht überschritten	Keine besonderen Massnahmen erforderlich
●	Kredit könnte überschritten werden (Frühwarnung)(- 10%)	Überwachung verstärken
●	Kredit wird überschritten oder ist bereits überschritten (+ 10%)	Sofortige Massnahmen erforderlich

Beschlüsse (V): vertrauliche Beschlüsse – nicht publiziert

Beschlüsse (TÖ): teilöffentliche Beschlüsse – nicht publiziert