

Archiv 34.05
Geschäft 2019-182
Status öffentlich
Stossrichtung 2 Sicherheit und Begegnung / keine 2. Stossrichtung

gemeinde bassersdorf
gemeinderat

Beschluss des Gemeinderates vom 12. November 2019

Öffentliche Plätze und Anlagen Werterhaltung Plätze, Aufwertung Ufmattenplatz (Parzelle-Nr. 4071) Schlussabrechnung

Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 13. November 2018 das Projekt und den Kredit in der Höhe von CHF 145'317 für die Umgestaltung vom Ufmattenplatz.

Ausgeführtes Projekt

Das Bauprojekt von Spielgarten GmbH, Dägerlen, wurde von Mitte Juni bis Mitte Juli 2019 unter Berücksichtigung der bestehenden Parkanlage und Infrastruktur umgesetzt.

Parkanlage

Um den Kiesplatz freundlicher zu gestalten, wurden drei Rasensinseln erstellt und über dem Sandkasten rote Sonnensegel montiert. Der bestehende defekte Brunnen wurde mit abnehmbaren Holzauflagen zur Sitz- und Liegefläche umfunktioniert. Zwei bestehende Sitzbänke wurden versetzt und ein neuer Abfallbehälter montiert.

Spielgeräte

Der bestehende Sandkasten wurde mit einem Wasserspiel ergänzt. Zudem entstand ein neuer Spielbereich mit einer Röhrenrutschbahn, einer Slackline und einem Klettermikado inklusive Relaxnetz.

Beleuchtung

Die Zugangswege in die Siedlungen wurden mit vier LED-Pollerleuchten bestückt. In die mittlere Rückenlehne der Brunnen-Holzaufgabe wurde zudem eine LED-Stableuchte eingebaut.

Schlussabrechnung Umgestaltung

Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
Strassensanierung Konto 422.5030.00 „Sanierung Parkanlage Ufmatten“ (INV00032)	145'317	107'875.80	- 37'441.20 (-25.8%)
Total	145'317	107'875.80	- 37'441.20 (-25.8%)

Kostenabweichung: Minderkosten von CHF 37'441.20 inkl. MWST respektive -25.8 %

Begründungen: Im Verlauf der Ausführungsplanung wurde die Anzahl der Leuchten reduziert. Zudem konnte mittels Projektoptimierung Kies sowie Baumaterialien eingespart werden. Die Bauarbeiten gingen dank speditiver Ausführung, Vorfabrikationen in der Werkhalle und termingerechter Materiallieferungen schneller voran als geplant.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Aufwertung vom Ufmattenplatz mit Kosten von CHF 107'875.80 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF -37'441.20 bzw. -25.8 % wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 422.5030.00 (INV00032) „Sanierung Parkanlage Ufmatten“ im Jahr 2019 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 13. November 2018, über CHF 145'317 (inkl. MWST) auf Konto 422.5030.00 (INV00032) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch):

- _ Ressortvorsteher Finanzen + Liegenschaften
- _ Abteilungsleiter Finanzen + Liegenschaften
- _ Bereichsleiter Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- _ Bereichsleiter Rechnungswesen
- _ Akten (Original)

Beilagen:

- _ Rechnungsübersicht
- _ Finanzabschluss

Gemeinderat Bassersdorf

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Ueli Meier, Tel. 044 838 85 27, ueli.meier@bassersdorf.ch