

Gemeinde Bassersdorf

Gemeinderat

Archiv: 34.03
Geschäft: 2024-116
Status: öffentlich
Stossrichtung: 2 Begegnung und Sicherheit / 3 Mobilität und Infrastruktur

Beschluss des Gemeinderates vom 9. Juli 2024

Einzelne Strassen und Wege, Werterhaltung Emmetstrasse 2023 Kreditabrechnung

Das Wichtigste in Kürze

Im Jahr 2023 wurde die Emmetstrasse im Abschnitt Gerlisbergstrasse bis Rebenweg saniert. Die Schlussabrechnung resultierte gegenüber dem Kredit- und Vergabebeschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023 über CHF 1'065'000 mit Minderkosten von rund CHF 77'140.30.

1 Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 7. Februar 2023 den Sanierungskredit für die Emmetstrasse, Abschnitt Gerlisbergstrasse bis Rebenweg, mit Gesamtkosten von CHF 1'082'725.

Die Bauarbeiten dauerten von Ende März bis November 2023.

2 Erwägungen

2.1 Bauprojekt

Das ausgeführte Bauprojekt vom Ingenieurbüro F+H Partner AG umfasste die Sanierung der Emmetstrasse im Abschnitt Gerlisbergstrasse bis Rebenweg.

Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Strassenoberbau auf einer Fläche von rund 2'570 m² erneuert. Die Foundationsschicht genügte den technischen Anforderungen und konnte belassen werden. Die vorhandenen verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert.

Sanierung Trinkwasserleitung

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Wasserleitung aus dem Jahr 1961 ersetzt. Für die Brandbekämpfung wurden die Hydranten Nr. 112, 113 und 76 im Bauperimeter durch neue Modelle, welche den heutigen Anforderungen der GVZ entsprechen, ersetzt.

Kanalisation

Mit dem Bauprojekt wurde die bestehende Kanalisationsleitung aus dem Jahr 1954 erneuert. Im Zuge der Sanierung wurden die schadhaften Kontrollschächte durch neue ersetzt.

Öffentliche Beleuchtung

Die bestehende Beleuchtung aus dem Jahr 1975 hatte ihre Lebensdauer erreicht und wurde durch neue, stromsparende LED-Modelle ersetzt.

Werkleitungen Dritter

Die EKZ erneuerte im gesamten Bauperimeter ihre Rohranlagen. Zusätzlich wurde aufgrund des zukünftigen grösseren Energiebedarfes eine neue Verteilkabine erstellt.

2.2 Schlussabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2023 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
Strasse Konto 420.5010.00.07 Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg (INV00219)	535'000	530'000	504'440.00	- 25'560.00 (-4.8%)
Wasser Konto 424.5030.00.10 Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg (INV00219)	258'480 (240'000 exkl. MWST)	265'000	259'528.80	- 5'471.20 (-2.1%)
Abwasser Konto 425.5030.00.10 Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg (INV00219)	199'245 (185'000 exkl. MWST)	170'000	133'054.15	- 36'945.85 (-21.7%)
Beleuchtung Konto 420.5010.02.06 Höhenstrasse, Hydrant 316 bis Riedstrasse (INV00219)	90'000	100'000	90'836.75	- 9'163.25 (-9.2%)
Total	1'082'725	1'065'000	987'859.70	--77'140.30 (-7.2%)

Begründung Minderkosten:

Während den Grabarbeiten zeigte sich, dass bei den Stellen, welche im Altlastenkataster eingetragen waren, keine speziellen Massnahmen notwendig sind. Die Altlasten lagen tiefer und wurden dadurch nicht tangiert. Aus diesem Grund wurde der einkalkulierte Budgetposten für Sonderentsorgung des kontaminierten Materials sowie Mehraufwendungen für Grabarbeiten nicht benötigt.

3 Der Gemeinderat beschliesst

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung Emmetstrasse im Abschnitt Gerlisbergstrasse bis Rebenweg mit Kosten von CHF 504'440 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 25'560 bzw. 4.8% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.00.07 (INV00219) „Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg“ in den Jahren 2022 bis 2024 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023, über CHF 530'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.00.07 (INV00219) wird buchhalterisch abgeschlossen.
3. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung Emmetstrasse im Abschnitt Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 2 mit Kosten von CHF 259'528.80 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 5'471.20 bzw. -2.1% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 424.5030.00.10 (INV00219) „Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg“ in den Jahren 2022 und 2024 belastet.
4. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023, über CHF 265'000 (inkl. MWST) auf Konto 424.5030.00.10 (INV00219) wird buchhalterisch abgeschlossen.
5. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Kanalisation Emmetstrasse im Abschnitt Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 2 mit Kosten von CHF 133'054.15 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 36'945.85 bzw. -21.7% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 425.5030.00.10 (INV00219) „Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg“ in den Jahren 2022 bis 2024 belastet.
6. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023, über CHF 170'000 (inkl. MWST) auf Konto 425.5030.00.10 (INV00219) wird buchhalterisch abgeschlossen.
7. Die vorliegende Bauabrechnung für den Ersatz der Beleuchtung Emmetstrasse im Abschnitt Gerlisbergstrasse bis Rebenweg 2 mit Kosten von CHF 90'836.75 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 9'163.25 bzw. -9.2% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.02.06 (INV00219) „Emmetstrasse, Gerlisbergstrasse bis Rebenweg“ im Jahr 2023 und 2024 belastet.
8. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2023, über CHF 100'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.02.06 (INV00219) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch)

- Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften
- Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- Bereichsleitung Rechnungswesen
- Akten (Original)

Beilagen

- Finanzabschluss
- Rechnungsübersicht

Gemeinde Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch