

Gemeinde Bassersdorf

Gemeinderat

Archiv: 34.03
Geschäft: 2026-008
Status: öffentlich
Stossrichtung: 2 Begegnung und Sicherheit / 3 Mobilität und Infrastruktur

Beschluss des Gemeinderates vom 13. Januar 2026

Einzelne Strassen und Wege, Werterhaltung "Auf der Ebene" 2025, Kreditabrechnung

Das Wichtigste in Kürze

Im Jahr 2025 wurde die Strasse "Auf der Ebene" saniert. Die Schlussabrechnung resultierte gegenüber dem Kredit- und Vergabebeschluss des Gemeinderates vom 14. Januar 2025 über CHF 295'000 mit Minderkosten von CHF 32'293.85.

1 Ausgangslage

Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 14. Januar 2025 den Kredit für die Sanierung der Strasse "Auf der Ebene" mit Gesamtkosten von CHF 295'000.

Die Sanierungsarbeiten konnten Ende April 2025 abgeschlossen werden.

2 Erwägungen

2.1 Ausgeführtes Bauprojekt

Strassensanierung

Mit dem Bauprojekt wurde der Strassenoberbau auf einer Fläche von rund 1'150 m² erneuert. Die vorhandenen, verwitterten Randabschlüsse sowie die bituminösen Beläge wurden ersetzt. Die bestehenden Gefällsverhältnisse wurden übernommen oder wo möglich optimiert. Die bestehende, belastete Foundationsschicht wurde durch ein spezialisiertes Umweltingenieurbüro (Anforderung AWEL) nochmals überprüft. Die Untersuchungen zeigten, dass die Tragfähigkeit der Foundation gegeben und Altlasten nur in den baulich tangierten Bereichen, wie zum Beispiel bei Gräben, ausgewechselt und fachgerecht entsorgt werden mussten.

Kanalisation

Untersuchungen zeigten, dass die Kanalisation aus dem Jahr 1979 im Projektperimeter in einem guten Zustand ist und nur kleinere Schäden aufweist. Diese Schäden wurden mit den jährlichen Roboterunterhaltmassnahmen behoben und waren somit nicht Projektbestandteil.

Öffentliche Beleuchtung

Der Strassenzug "Auf der Ebene" ist nicht beleuchtet, auch ist im Projekt aufgrund der Lage am Siedlungsrand keine Erweiterung des Beleuchtungsperimeters vorgesehen. In den Strassenkörper wurden jedoch Leerrohre verlegt, so dass zukünftig die Möglichkeit besteht, eine Beleuchtung mit minimalen Eingriffen in den Strassenkörper zu erstellen.

Die bestehenden Leuchtköpfe am Rande des Projektperimeters (Obstweg und Hohle Gasse) aus dem Jahr 1985 haben ihre Lebensdauer erreicht und wurden durch moderne, stromsparende und dimmfähige LED-Modelle ersetzt.

Werkleitungen Dritter

Die Nachfrage bei den Werken EKZ, Swisscom und Sunrise ergab, dass nur die EKZ im betroffenen Strassenabschnitt Handlungsbedarf betreffs neue Rohranlagen hatten, was seitens EKZ ausgeführt wurde (keine Kostenbeteiligung Gemeinde).

2.2 Kreditabrechnung

Arbeitsgattung	Budget 2025 CHF inkl. MWST	Kostenvoranschlag CHF inkl. MWST	Schlussabrechnung CHF inkl. MWST	Vergleich
Strasse Konto 420.5010.300 Auf der Ebene (Wendeplatz bis Juichen)(INV00296)	700'000	295'000	272'895.45	- 32'293.85 (-10.9%)
Total	700'000	295'000	262'706.15	-32'293.85 (-10.9%)

Begründung Minderkosten:

Es mussten weniger Altlasten (nur im Bereich der Gräben) abgeführt und entsorgt werden als ursprünglich einkalkuliert. Ebenfalls fielen aufgrund der Beteiligung der EKZ die Kosten für Bau- und Umweltingenieur-Leistungen (prozentualer Kostenteiler) geringer aus.

3 Der Gemeinderat beschliesst

1. Die vorliegende Bauabrechnung für die Strassensanierung "Auf der Ebene" mit Kosten von CHF 262'706.15 (inkl. MWST) und einer Kostenunterschreitung von CHF 32'293.85 bzw. 10.9% wird genehmigt. Die Kosten wurden dem Konto 420.5010.300 (INV00296) "Auf der Ebene" im Jahr 2025 belastet.
2. Der Verpflichtungskredit, gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 14. Januar 2025, über CHF 295'000 (inkl. MWST) auf Konto 420.5010.300 (INV00296) wird buchhalterisch abgeschlossen.

Mitteilung an (elektronisch)

- Bereichsleitung Tiefbau + Unterhalt/Entsorgung
- Bereichsleitung Rechnungswesen
- Akten (Original)

Beilagen

- Sanierung "Auf der Ebene", Finanzübersicht
- Sanierung "Auf der Ebene", Finanzabschied

Gemeinde Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Richard Dunkel, richard.dunkel@bassersdorf.ch